


邢临高速公路中央分隔带护栏恢复及
活动开口改造工程
监理月报

(第三期)



中國建築

监理单位：河北路桥技术开发有限公司
邢临高速公路中央分隔带护栏恢复及活动
开口改造工程总监办

2018 年 12 月

目 录

一、工程概况	1
二、气象情况	1
三、计量、支付.....	1
四、进度与计划.....	2
五、工程质量控制情况.....	2
六、安全生产.....	2
七、环境保护.....	3
八、下步工作计划.....	3

一、工程概况

东吕高速公路（G2516）是国家高速网主骨架的重要组成部分，邢台至临清段作为东吕高速公路的一部分，西起石安高速公路邢台南互通、东至冀鲁交界，线路全长 104.758 公里。邢临高速公路主线采用双向四车道、全封闭、全立交高速标准，设计行车速度 100 公里/小时。邢临高速公路于 2003 年 7 月 28 日开工建设，2005 年 12 月 21 日建成通车。2012 年 6 月 18 日，邢临高速公路与山东境内的高邢高速（高唐至邢台）通过卫运河大桥实现对接，处于交界未知的冀鲁界收费站也正式投入运营。

二、气象情况

雾霾 3 天，晴天 27 天，雨天 0 天，具体情况如下：

日期	2018 年 11 月 26 日	27 日	28 日	29 日	30 日		2018 年 12 月 1 日
天气情况							
日期	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日
天气情况							
日期	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日
天气情况							
日期	16	17	18	19	20	21	22
天气情况							
日期	23	24	25				
天气情况							

图例：晴天 阴天 雨 雾

三、计量、支付

1、计量支付完成情况

工程支付（截止 2018 年 12 月 25 日）

项目	合同价	到本月末		到上月末		本期完成	
		金额	完成%	金额	完成%	金额	完成%
施工阶段 监理服务费	70000	67900	97.00%	0	0.00%	67900	97.00%
交工验收与 缺陷责任期 阶段监理服 务费	2100	0	00.00%			0	00.00%
合计支付	67900	67900	97.00%	0	0.00%	67900	97.00%

四、 进度与计划

1、目前工程进度及进度计划完成情况

(1) K5+485 至 K102+470 拆除旧立柱，两波板。安装新立柱和三波板已完成，基础制作已完成，混凝土浇筑已完成，活动开口护栏安装已完成。

2、进度滞后的原因分析及下月保证措施

活动护栏安装、运输不方便，需现场组装影响工期。

五、 工程质量控制情况

本月工程质量基本处于可控状态。

六、 安全生产

(1) 组织总监办人员学习传达本月安全文件，加强现场监理工作。

(2) 要求工人配备反光背心、安全帽，施工现场设置工点标牌等。

(3) 对施工现场进行安全隐患排查，对存在的问题要求整改并。

(4) 现场要求做好注意防火，防电。

七、环境保护：

(1) 施工路段严格区分施工作业区、材料堆放区和办公生活区，并采取相应的隔离措施，按规定存放建筑材料、构件、料具，采取必要的覆盖并设置标牌。

(2) 对施工现场垃圾及生活垃圾要求集中存放和处理。

(3) 要求施工单位所有运输车装设防止遗撒的活动挡板，待清理干净后上路行驶。对施工道路经常进行洒水处理，做到雨天不泥泞，晴天无扬尘。