

养护工程竣工验收鉴定书

(东吕(邢临)高速公路冀鲁界收费站拆除改造工程)

河北邢临高速公路开发有限公司

二〇二壹年九月



养护工程竣工验收鉴定书

一	工程名称	东吕（邢临）高速公路冀鲁界收费站拆除改造工程
二	工程地点及主要控制点	工程位于河北邢临高速冀鲁界收费站，收费大棚及内外广场。
三	建设依据	2019年8月28日河北省交通运输厅公路管理局以《关于东吕（邢临）高速公路冀鲁界收费站拆除改造工程施工图设计的批复》（冀交公路【2019】488号）文件，批准河北交通投资集团公司邢临高速公路冀鲁界收费站拆除改造工程施工图设计。
四	技术标准与主要指标	<p>主要工程内容为：拆除收费大棚及框架柱、拆除机电设备、路面及附属设施恢复。其中：</p> <p>1、拆除收费大棚及框架柱：钢筋混凝土结构（收费岛岛身）（主线）398.00 m³，金属结构（大棚网架）（主线）56600.00 kg，大棚照明、指示灯牌拆除（主线）1项，收费岛岛身填料（主线）494.00 m³，收费岛附属设施（包含收费亭、防撞柱、防撞护栏、岛头标志灯等）（主线）15.00条，拆除高灯杆8个。</p> <p>2、拆除机电设备：MTC车道（收费及发卡设备）7条，ETC车道2条，ETC车道迁移2条。</p> <p>3、路面及附属设施恢复：黏层 10907.50 m²，玻璃纤维改性沥青防水层 14168.50 m²，4cm 细粒式 SBS 改性沥青混凝土（AC-13C）15748.50 m²，6cm 中粒式 SBS 改性沥青混凝土（AC-20C）11697.50 m²，水泥混凝土面板厚 330mm（混凝土弯拉强度 5MP）979.01m³，路测波形梁钢护栏 1490.00m。</p>
五	建设规模及性质	冀鲁界收费站拆除相关的附属设施主要包括：收费岛、收费岛上附属设施、收费亭、收费亭防撞柱，收费站指示标志、专用车道标志、公告、公示类标志、路面及附属设施恢复等。
六	开工日期	2019年10月7日
六	完工日期	2020年5月6日
七	原批准概算	核准预算为 6807534 元
七	调整概算	无

	竣工决算	竣工决算总投资额为 6317878.15 元，其中：建筑安装工程费实际支出 5694421 元，其他基本建设费实际支出 623457.15 元，较批复预算结余 489655.85 元。
八	工程建设主要内容	冀鲁界收费站拆除相关的附属设施主要包括：收费岛、收费岛上附属设施、收费亭、收费亭防撞柱，收费站指示标志、专用车道标志、公告、公示类标志等。
九	主要材料实际消耗	沥青约 159 吨，水泥混凝土约 979.01m ³ ，波形梁钢护栏 1490.00m。
十	建设项目工程质量鉴定结论及质量评价	2021 年 9 月 28 日，河北邢临高速公路开发有限公司组织成立东吕（邢临）高速公路冀鲁界收费站拆除改造工程竣工验收委员会，对该项目进行了一阶段竣工验收。竣工验收委员会认真听取了建设、设计、监理、施工等单位的工作情况报告，查阅了工程建设有关文件和资料，并对工程现场进行了实地查看，恢复沥青路面平整密实，无泛油、松散情况，护栏板安装牢固、搭接平顺、方向一致，档案资料齐全、完整、规范，经评议认为东吕（邢临）高速公路冀鲁界收费站拆除改造工程质量优良。
十一	对建设、设计、施工、监理单位的综合评价	<p>（一）对建设单位（河北邢临高速公路开发有限公司）的综合评价</p> <p>本项目的建设单位—河北邢临高速公路开发有限公司政治站位高、责任意识强，是“守初心、担使命”的榜样，把困难留给自己、把方便让与公众，以目标为导向对工程进行管控，以问题为导向对现场进行管理，及时、高效的协调相关单位和部门，解决地方问题和污染治理问题，为施工单位提供良好的施工环境。过程中高度重视安全生产和保畅工作，密切关注工程质量、工程进度、严格投资控制；及时支付工程款项。对监理单位充分信任和支持，提供良好的监理工作环境，与施工单位、监理单位主动沟通、协调，高效率地解决工程中的有关问题。</p>

		<p>(二) 对设计单位（中交远洲交通科技集团有限公司）的综合评价</p> <p>设计单位施工图设计整体水平较高，无较大设计漏洞，符合设计规范和公路工程技术标准。设计深度和范围可以满足工程需要，便于施工。</p> <p>(三) 对施工单位（江西赣东路桥建设集团有限公司）的综合评价</p> <p>施工单位确实履行合同，人员设备满足施工需求。项目经理和总工经验丰富，具有较强的组织协调能力，主要人员满足标书要求，并能恪守岗位；科学组织施工，合理安排工期，工程质量达到合同要求。注重文明施工和安全生产，未发生安全事故。未发生长期拖欠劳务人员工资现象。</p> <p>(四) 对监理单位（河北省交通建设监理咨询有限公司）的综合评价</p> <p>监理总体控制能力较强，关键工序控制措施得当；监理单位按合同及时进场，人员资质符合要求。针对所辖标段制定了切实可行的监理细则，监理实验仪器、设备和交通工具能满足监理工作要求。日常工作中做到坚持原则，坚持监理程序，日常巡查到位，独立抽检，关键工序坚持旁站，资料签认规范齐全；能做到及时审批承包商的各种申请资料；定期召开了工地例会，对进度控制较好；对工程变更能够进行严格审核，计量支付审批及时。坚持廉政建设，未出现被投诉的吃、拿、卡、要等行为。</p>
十二	<p>建设项目综合评价及等级</p>	<p>竣工验收委员会认为：该项目严格履行基本建设程序，管理机构健全，制度完善，注重管理创新和技术创新，设计理念先进，积极采用新材料、新工艺、新技术。项目管理单位及设计、监理、施工单位现场控制良好，工程质量合格。</p> <p>经竣工验收委员会综合评定和审议，对参建单位综合评分如下： 河北邢临高速公路开发有限公司：建设管理综合评分：99.54分； 中交远洲交通科技集团有限公司：设计工作综合评分：97.64分； 河北省交通建设监理咨询有限公司：监理工作综合评分：97.78分；</p>

		江西赣东路桥建设集团有限公司：施工管理综合评分：97.28分； 建设项目综合评分：98.72分。 东吕（邢临）高速公路冀鲁界收费站拆除改造工程项目综合评价等级为：优良
十三	有关问题的 决定和建议	无

附表：1. 公路工程竣工验收委员会名单

2. 公路工程交接单位代表签名表